



Municipalidad de Lincoln
6070 LINCOLN

Lincoln, 10 de Septiembre de 2026

LICITACION PUBLICA N° 05/2026 para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PREMOLDEADOS PARA LA OBRA DE ENTUBAMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES EN ACCESO EVA PERÓN, CIUDAD DE LINCOLN – 1 ETAPA” EXPEDIENTE N° 4065-0094/2026.-

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1.

Por la presente se deja constancia que en el apartado técnico se omitió los siguientes requerimientos en la formulación de la propuesta técnica. Los mismos son de carácter obligatorio y el incumplimiento de la presentación de la documentación técnica requerida dará lugar al rechazo de la propuesta en la etapa de evaluación técnica. -

1. Ficha Técnica y Memoria de Cálculo de Cargas (Normativa de Vialidad):

Cada oferta presentada deberá incluir obligatoriamente la ficha técnica oficial del producto cotizado, expedida por el fabricante, donde se especifiquen con precisión sus características constructivas, dimensiones, composición del material y estándares de calidad.

Atento a que la traza de ubicación de los materiales estará sometida en forma continua a alto flujo de tránsito pesado, los oferentes deberán presentar, además, una memoria de cálculo estructural expedida por el fabricante, donde se certifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas de Vialidad Nacional y la normativa de tránsito vigente (Ley de Tránsito N.º 24.449) para puentes y alcantarillas carreteras sometidas a tránsito pesado (Categoría / Tipo A-30),

2. Especificación de Materiales y Resistencia:

Se debe especificar explícitamente el peso soportado por metro lineal (resistencia a la compresión / carga de aplastamiento) de los tubos ofertados, garantizando la aptitud técnica requerida para soportar dichas cargas mecánicas sin menoscabo de su integridad o rendimiento estructural.

La oferta deberá detallar fehacientemente:

- **Tipo y resistencia del hormigón:** Hormigón vibrado (mínimo H21 / 210kg/cm²).

Matias Leonardo Cosentino
Jefe de Compras
Municipalidad de Lincoln



Municipalidad de Lincoln
6070 LINCOLN

- **Estructura de armado y refuerzos:** Tipo de armadura (ej. doble malla de acero ADN 42 / R-188) y refuerzos perimetrales/centrales de hierro.
- **Carga estática y dinámica:** Cálculo de resistencia a la carga total del transporte (distribución por tándem delantero y trasero) y carga transmitida a la estructura según suelo de tapada (kg/m²), contemplando el coeficiente de impacto dinámico (ej. 1,25).

3. **Memoria Técnica Descriptiva de Fabricación:**

Documento descriptivo suscrito por el fabricante que contemple:

- **Proceso de armado y curado paso a paso.**
- **Sistema de vibrado:** Descripción del proceso mecanizado/industrial utilizado, quedando expresamente excluidos los métodos de moldeo o vibrado manual.
- **Trazabilidad:** Mecanismo de seguimiento por lote (fecha de colado, ensayos de resistencia de probetas, etc.).
- **Garantía:** Plazo y cobertura de garantía de fábrica ante defectos de material o fabricación.

4. **Antecedentes de Obras Similares:**

Acreditación de experiencia previa mediante la presentación de referencias comprobables de obras de características similares con una longitud igual o mayor a 200 metros lineales (ml).

5. **Capacitación en Obra por Personal Profesional Calificado:**

En consonancia con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, la firma adjudicataria/proveedora deberá proveer, con carácter obligatorio y previo al inicio de la colocación de las piezas, una capacitación técnica en obra dirigida al personal operario sobre las pautas de manipulación, estiba, asentamiento y montaje de los tubos.

Dicha capacitación deberá estar a cargo de un persona responsable y experiencia comprobable en el rubro, quien dictará e instruirá sobre las buenas prácticas constructivas exigidas.

Matias Leonardo Cosentino
Jefe de Compras
Municipalidad de Lincoln